

Numero Contrato 082/2022		Modalidade Tomada de preços	009/2022	Empreendimento SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			N° BM 1				
Agente Financeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA					Data da Emissão 01/12/2022				
Agente Promotor PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		Contratada MGA Construtora LTDA			Início da Obra 12/09/2022		Término da Obra 12/09/2023				
Localização: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11) RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL: BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSPE TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - (LOTE 01 - GRAVATAZINHO 1 - AP 604 EMENDA 54)		Processo nº 045/2022 Objetivo: Serviços de Pavimentação de vias urbanas									
		Saldo Anterior		Esta Medição		Saldo de Contrato		Valor de Contrato			
		1.480.323,93		103.337,25		1.376.986,68		1.480.323,93			
Data do Contrato 12/09/2022		Valor do Convênio		Valor do Concedente		Valor do Proponente		Período de 12/09/2022 À 23/11/2022			
		553.191,33									
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unit	Quantidade			Financeiro				
				Prevista	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)	
	BAIRRO GRAVATAZINHO 01										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 662,33	6,00	8,00	8,00	R\$ 3.973,98	R\$ 5.298,64	R\$ 5.298,64		133,33%
2.0	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	R\$ 0,15	4788,44	716,18	716,18	R\$ 718,26	R\$ 107,43	R\$ 107,43		14,96%
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	R\$ 62,33	1497,80	479,03	479,03	R\$ 93.357,87	R\$ 29.857,90	R\$ 29.857,90		31,98%
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	R\$ 95,05	4788,44	716,18	716,18	R\$ 455.141,22	R\$ 68.073,29	R\$ 68.073,29		14,96%
TOTAL GERAL							553.191,33	103.337,25	103.337,25		18,68%

Importa a presente planilha e R\$ 103.337,25 (Cento e Três Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos).

ADAILTON SUESLEY CINTRA  
DA SILVA  
TAUMATURGO:09218839438

Assinado de forma digital por  
ADAILTON SUESLEY CINTRA DA  
SILVA TAUMATURGO:09218839438  
Dados: 2022.12.02 09:12:13 -03'00'

**Emanuel de Andrada Souza**  
Técnico em Edificações

Mat. 900067

EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA

FISCAL DE OBRA

ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

MGA CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA