

Numero Contrato 082/2022		Modalidade	Empreendimento				N° BM				
		Tomada de preços	09/2022	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				2			
Agente Financeiro		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						Data da Emissão			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA								20/12/2022			
Agente Promotor		Contratada				Início da Obra		Término da Obra			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		MGA Construtora LTDA				12/09/2022		12/09/2023			
Localização:		Processo nº 045/2022									
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01.02.03.04,05,06,07,08,09,10,11): RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL: BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01; RUA SÃO JOSPE TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - (LOTE 01 - GRAVATAZINHO 1 - AP 604 EMENDA 54)		Objetivo: Serviços de Pavimentação de vias urbanas									
Data do Contrato		Valor do Convênio		Valor do Concedente		Valor do Proponente		Período de			
12/09/2022		553.191,33						24/11/2022 À 19/12/2022			
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unit	Quantidade			Financeiro				
				Prevista	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)	
BAIRRO GRAVATAZINHO 01											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 662,33	6,00		8,00	R\$ 3.973,98	R\$ -	R\$ 5.298,64	133,33%	
PAVIMENTAÇÃO											
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	m²	R\$ 0,15	4788,44	1186,82	1903,00	R\$ 718,26	R\$ 178,02	R\$ 285,45	39,74%	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	R\$ 62,33	1497,80	463,33	942,33	R\$ 93.357,87	R\$ 28.879,36	R\$ 58.735,43	62,91%	
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	R\$ 95,05	4788,44	1186,82	1903,00	R\$ 455.141,22	R\$ 112.806,77	R\$ 180.880,05	39,74%	
TOTAL GERAL							553.191,33	141.864,15	245.199,57	44,32%	
Importa a presente planilha e R\$ 141.864,15 (Cento e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos).											

ADAILTON SUESLEY CINTRA
DA SILVA
TAUMATURGO:09218839438

Assinado de forma digital por
ADAILTON SUESLEY CINTRA DA
SILVA TAUMATURGO:09218839438
Dados: 2022.12.20 12:58:53 -03'00'

ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

EMMANUEL DE
ANDRADA SOUSA

Assinado de forma digital por
EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA
Dados: 2022.12.20 12:43:40 -03'00'

EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA
FISCAL DE OBRA

MGA CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA

38.217.008/0001-87
MGA CONSTRUTORA LTDA
R. NSª Aparecida, 22A 1º Andar Sala 2
Eucalipto - Pesqueira - PE - CEP 55200-000