

| Numero Contrato | | 082/2022 | | Modalidade | | Tomada de preços | | 09/2022 | | Empreendimento | | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | N ° BM | | 2 | |
|---|---|----------|------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|------------|--|--------|--|---|--|
| Agente Financeiro | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | | | | | | Data da Emissão | | | | 23/02/2023 | | | | | |
| Agente Promotor | | | | Contratada | | | | | | Início da Obra | | Término da Obra | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | | | | MGA Construtora LTDA | | | | | | 12/09/2022 | | 12/09/2023 | | | | | | | |
| Localização: | | | | Processo nº 045/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11): RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL: BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSPE TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - (LOTE 02 - GRAVATAZINHO 2 - AP 603 EMENDA 53) | | | | Objetivo: Serviços de Pavimentação de vias urbanas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | Esta Medição | | Saldo de Contrato | | Valor de Contrato | | | | | | | | | |
| | | | | 1.362.596,93 | | 62.995,45 | | 1.299.601,47 | | 1.480.323,93 | | | | | | | | | |
| Data do Contrato | | | | Valor do Convênio | | Valor do Concedente | | Valor do Proponente | | Período de | | | | | | | | | |
| 12/09/2022 | | | | 586.333,14 | | | | | | 30/01/2023 À 23/02/2023 | | | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços do Orçamento | Unid. | Custo Unit | Quantidade | | | Financeiro | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Prevista | Medido no Período | Acumulado incluindo o período | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o período | Desvio (%) | | | | | | | | | |
| BAIRRO GRAVATAZINHO 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | R\$ 664,67 | 6,00 | | 0,00 | R\$ 3.988,02 | R\$ - | R\$ - | | | | 0,00% | | | | | | |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 | m² | R\$ 0,15 | 4993,70 | 545,96 | 1572,59 | R\$ 749,05 | R\$ 81,89 | R\$ 235,89 | | | | 31,49% | | | | | | |
| 2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | m | R\$ 62,52 | 1692,20 | 174,25 | 490,25 | R\$ 105.796,34 | R\$ 10.894,11 | R\$ 30.650,43 | | | | 28,97% | | | | | | |
| 2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 | m² | R\$ 95,28 | 4993,70 | 545,96 | 1572,59 | R\$ 475.799,73 | R\$ 52.019,45 | R\$ 149.836,14 | | | | 31,49% | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 586.333,14 | 62.995,45 | 180.722,46 | | | | 30,82% | | | | | |

Importa a presente planilha e R\$ 62.995,45 (Sessenta e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Emanuel de Andrada Souza
Técnico em Edificações
Mat 800997

EMMANUEL DE ANDRADA SOUA
FISCAL DE OBRA

MGA CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA

