

Numero Contrato 082/2022		Modalidade Tomada de preços		09/2022		Empreendimento SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		N ° BM 3			
Agente Financeiro		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		Data da Emissão		16/02/2023					
Agente Promotor		Contratada		MGA Construtora LTDA		Início da Obra		12/09/2022		Término da Obra 12/09/2023	
Localização:		Processo nº 045/2022									
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11): RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL: BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSPE TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - (LOTE 01 - GRAVATAZINHO 1 - AP 604 EMENDA 54)		Objetivo: Serviços de Pavimentação de vias urbanas									
		Saldo Anterior		Esta Medição		Saldo de Contrato		Valor de Contrato			
		1.235.124,36		53.700,42		1.181.423,94		1.480.323,93			
Data do Contrato 12/09/2022		Valor do Convênio		Valor do Concedente		Valor do Proponente		Período de 03/02/2023 À 14/02/2023			
		553.191,33									
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unit	Quantidade			Financeiro				
				Prevista	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)	
BAIRRO GRAVATAZINHO 01											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 662,33	6,00		8,00	R\$ 3.973,98	R\$ -	R\$ 5.298,64	133,33%	
2.0	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	R\$ 0,15	4788,44	564,08	2467,08	R\$ 718,26	R\$ 84,61	R\$ 370,06	51,52%	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	R\$ 62,33	1497,80		942,33	R\$ 93.357,87	R\$ -	R\$ 58.735,43	62,91%	
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	R\$ 95,05	4788,44	564,08	2467,08	R\$ 455.141,22	R\$ 53.615,80	R\$ 234.495,86	51,52%	
TOTAL GERAL							553.191,33	53.700,42	298.899,99	54,03%	

Importa a presente planilha e R\$ 53.700,42 (Cinquenta e Três Mil, Setecentos Reais e Quarenta e Dois Centavos).


ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA


Emanuel de Andrada Souza
 Técnico em Edificações
 Matr. 1800997
 EMMANUEL DE ANDRADA SOUZA
 FISCAL DE OBRA


MGA CONSTRUTORA LTDA
 EMPRESA
 38.211.008-0001-87
 MGA CONSTRUTORA LTDA
 R. N.º Argemiro de...
 Lapa