


Numero Contrato		082/2022		Modalidade		Tomada de preços		09/2022		Empreendimento		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		N° BM		3	
Agente Financeiro		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		Data da Emissão		17/03/2023											
Agente Promotor		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		Contratada		MGA Construtora LTDA		Início da Obra		12/09/2022		Término da Obra		12/09/2023			
Localização:		Processo nº 045/2022		Objetivo: Serviços de Pavimentação de vias urbanas													
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11): RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL: BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSPE TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - (LOTE 02 - GRAVATAZINHO 2 - AP 603 EMENDA 53)		Saldo Anterior		Esta Medição		Saldo de Contrato		Valor de Contrato									
		1.299.601,47		120.115,78		1.179.485,69		1.480.323,93									
Data do Contrato		12/09/2022		Valor do Convênio		586.333,14		Valor do Concedente		Valor do Proponente		Período de		27/02/2023 À 17/03/2023			
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unit	Quantidade			Financeiro										
				Prevista	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)							
BAIRRO GRAVATAZINHO 02																	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 664,67	6,00		0,00	R\$ 3.988,02	R\$ -	R\$ -								0,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO																
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	R\$ 0,15	4993,70	1085,40	2657,98	R\$ 749,05	R\$ 162,81	R\$ 398,70								53,23%
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	R\$ 62,52	1692,20	264,50	754,75	R\$ 105.796,34	R\$ 16.536,54	R\$ 47.186,97								44,60%
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	R\$ 95,28	4993,70	1085,40	2657,98	R\$ 475.799,73	R\$ 103.416,44	R\$ 253.252,57								53,23%
TOTAL GERAL								586.333,14		120.115,78		300.838,24		51,31%			

Importa a presente planilha e R\$ 120.115,78 (Cento e Vinte Mil, Cento e Quinze Reais e Setenta e Oito Centavos).


ADAILTON SUESLEY CINTRADA TAUMATURGO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA


Emanuel de Andrada Souza
 Técnico em Edificações
 Matr. 800997
EMMANUEL DE ANDRADA SOUA
 FISCAL DE OBRA


MGA CONSTRUTORA LTDA
 MGA CONSTRUTORA - LTDA
 CNPJ: 38.217.038/0001-87
 R. Nossa S^a Aparecida
 Nº 22A 1º Andar Pesqueira-PE