

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS		Modalidade		Empreendimento				N ° BM			
		Processo Licitatório Nº 052/2024		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.				2			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						Data da Emissão			
		Contratada				Início da Obra		Término da Obra			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		WS CONSTRUTORA LTDA.				27/08/2024		27/08/2025			
Localização		Processo nº 052/2024									
ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		Objetivo: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE									
Data do Contrato 27/08/2024		Valor acumulado		Esta Medição		Saldo de Contrato		Período de			
		R\$ 27.066,66						10/09/2025 a 24/09/2025			
		Valor do Contrato		Valor do Concedente		Valor do Proponente					
		R\$ 597.000,00									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO. PESQUEIRA/PE										
1	LADEIRA DA VIEIRA BIDE										
1.1	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8	335,11	2.680,88						
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600	1,23	738,00	738			907,74		
1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600	87,10	52.260,00						
1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218	48,91	10.662,38	47			2.298,77		
2	LADEIRA DE VAL DE ZE PRETO										
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	684	1,23	841,32	684			841,32		
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	684	87,10	59.576,40	342		240,00	29.788,20		R\$ 20.904,00
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	252	48,91	12.325,32	126		126,00	6.162,66		R\$ 6.162,66


César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

3	LADEIRA PERTO DO CAMPO										
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	300	1,23	369,00						
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	300	87,1	26.130,00						
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	112	48,91	5477,92						

César Augusto P. Freire
 César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

4	LADEIRA DE GEU										
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600	1,23	738						
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600	87,1	52.260,00						
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218	48,91	10.662,38						
5	LADEIRA BREJINHO 01										
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	420	1,23	516,6						
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	420	87,1	36.582,00						
5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	152	48,91	7.434,32						
6	LADEIRA REGIO LIDERANÇA 1 PARTE										
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600	1,23	738						
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600	87,1	52.260,00						
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218	48,91	10.662,38						
7	LADEIRA REGIO LIDERANÇA 2 PARTE										
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600	1,23	738						
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600	87,1	52.260,00						


César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218	48,91	10.662,38						
8	LADEIRA DE REGIO LIDERANÇA 3 PARTE										
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600	1,23	738						
8.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600	87,1	52.260,00						
8.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218	48,91	10.662,38						


 César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

9	LADEIRA DE JOAO MOCO										
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	300	1,23	396						
9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	300	87,1	26.130,00						
9.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	112	48,91	5.477,92						
10	RUA SEM PROJETADA										
10.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	900	1,23	1.107,00						
10.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	900	87,1	78.390,00						
10.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	312	48,91	15.259,92						
										R\$	27.066,66

César Augusto P. Freire
Engenheiro Civil
CREA-PE: 182290671-7

CLÁUDIA BETHÂNIA BEZERRA CORREIA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

FISCAL DO CONTRATO



Documento assinado digitalmente
WESLEY IRAILDO LUIS DA SILVA
Data: 30/09/2025 13:01:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WS CONSTRUTORA
CONTRATADA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE

Nº Relatório:002

Data: 10/09/2025 a 24/09/2025

Relatório Fotográfico



Ladeira Val de Ze Preto. Meio fio



Ladeira Val de Ze Preto. Meio fio, colchão de areia



Ladeira Val de Ze Preto. Meio fio



Ladeira Val de Ze Preto. Meio fio, colchão de areia



Ladeira Val de Ze Preto. Pavimentação



Ladeira Val de Ze Preto. Pavimentação



Ladeira Val de Ze Preto. Pavimentação



Ladeira Val de Ze Preto. Pavimentação

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE

Nº Relatório:002

Data: 10/09/2025 a 24/09/2025

Relatório Fotográfico



Lad. Val de Ze Preto.Pavimentação.



Lad. Val de Ze Preto. Pavimentação



Lad. Val de Ze Preto. Pavimentação

Cláudia Bethânia Bezerra Correia

CLÁUDIA BETHÂNIA BEZERRA CORREIA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

César Augusto P. Freire
Engenheiro Civil
CREA-PE: 182290671-7

César Augusto P. Freire
FISCAL DO CONTRATO

gov.br

Documento assinado digitalmente
WESLEY IRAILDO LUIS DA SILVA
Data: 29/09/2025 14:45:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WS CONSTRUTORA
CONTRATADA