

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Pesqueira
Exercício: 2025
Data de Expedição: 28/03/2026 09:52

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Pesqueira** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

28 de março de 2026

Marcos Luidson de Araujo
Prefeitura Municipal de Pesqueira

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Pesqueira - (Fundo Municipal de Educação de Pesqueira)	Contrato com PC / ARP 280/2025	25080166000196 - FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Em execução	contratação de empresa de engenharia civil para execução de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE PINTANGUINHA) DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE	Creche	18/08/2025	Em andamento	964162/2024	R\$ 335,976.2500	R\$ 335,976.2500	R\$ 2,114,023.7500
Prefeitura Municipal de Pesqueira - (Fundo Municipal de Educação de Pesqueira)	Contrato com PC / ARP 267/2025	08418714000126 - VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (ESCOLA BAIXA GRANDE) DA	Escola	18/08/2025	Em andamento	964190/2024	R\$ 927,034.5400	R\$ 927,034.5400	R\$ 6,959



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIDSON DE ARAUJO
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0681062d-991d-424d-a95c-23db03c1ecd6

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Pesqueira - (Fundo Municipal de Educação de Pesqueira)	Contrato com PC / ARP 267/2025	08418714000126 - VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	Em execução	REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA/PE.	Escola	18/08/2025	Em andamento	964190/2024	R\$ 927,034.5400	R\$ 927,034.5400	R\$ 6,959,105.9400
Prefeitura Municipal de Pesqueira - (Fundo Municipal de Educação de Pesqueira)	Contrato com PC / ARP 164/2024	42559008000132 - PALLAS ENGENHARIA EIREL	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO	Outros	03/04/2024 à 03/04/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal de Pesqueira - (Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira)	Contrato com PC / ARP 121/2025	08418714000126 - VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO BAIRRO DE BAIXA GRANDE, CONFORME A TERMO DE REPACTUAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA Nº 10488181000113004.	Outros	17/11/2025	Em andamento	10488181000113004/2025			
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 478/2025	56877314000121 - ABLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE, ABRANGENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES, CORREÇÕES NECESSÁRIAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS INSUMOS INDISPENSÁVEIS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Outros	10/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 423/2025	29505771000112 - CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Em execução	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDADA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA TABELA DA	Outros	02/10/2025	Em andamento		R\$ 226,128.2600	R\$ 226,128.2600	R\$ 233,825.0700

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUDSON DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eicfice.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:0681062d-991d-4240-a95c-23d0b3c1ecd6>



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 423/2025	29505771000112 - CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Em execução	CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, NAS TIPOLOGIAS (LOTES/GRUPOS DE ITENS) DE RECAPEAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (LOTE 1) E DE RECAPEAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS (LOTE 2).	Outros	02/10/2025	Em andamento		R\$ 226,128.2600	R\$ 226,128.2600	R\$ 233,825.0700
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 422/2025	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA TABELA DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, NAS TIPOLOGIAS (LOTES/GRUPOS DE ITENS) DE RECAPEAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (LOTE 1) E DE RECAPEAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS (LOTE 2).	Outros	02/10/2025	Em andamento		R\$ 165,055.5500	R\$ 165,055.5500	R\$ 475,073.1500
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 398/2025	50077458000117 - SIGMA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PAREDES ESTRUTURAIS DA ÁREA EXTERNA DO ANTIGO AÇOUGUE (CAMELÓDROMO), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	Outros	10/09/2025 à 10/12/2025	Concluída		R\$ 70,257.0000	R\$ 70,257.0000	R\$ 0.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 303/2023	37482838000179 - D. L. G. CONSTRUTORA LTDA - EPP	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana	26/12/2023	Concluída		R\$ 1,318,954.5800	R\$ 1,126,783.9900	R\$ 112,995.1000
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 302/2023	41465490000189 - CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana	26/12/2023	Em andamento		R\$ 1,426,226.3300	R\$ 1,314,777.4000	R\$ 275,545.8000
Prefeitura Municipal de Pesqueira	Contrato com PC / ARP 252/2025	25080166000196 - FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS BELLA VISTA, PAULO GOULART E PROJETADA ALTO DA BELA VISTA NO BAIRRO CENTENARIO	Pavimentação	28/05/2025	Em andamento		R\$ 514,477.5500	R\$ 289,274.8600	R\$ 448,725.1400

