



Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA / SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA		Projeto: OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE				Empresa / CNPJ: D.L.G. CONSTRUTORA LTDA / CNPJ 37.482.838/0001-79			
Responsavel Técnico (Fiscalização): Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		Endereço: LOCAL DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE		LOTE -	Processo Licitatório: 017/2021		DATA DO BM 26/10/2021	BM 6	
LOCAL DA OBRA Vias públicas, conforme fotografias em anexo		Modalidade TP	Nº 001/2021	Contrato 069/2021/PMP	OS -	BDI 23,11%	Valor Cont. R\$ 507.535,10		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINACEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1	SERVIÇOS INICIAIS					507.535,10				237.046,62	28.316,43	265.363,05	52,28%
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	200	5,80	R\$ 7,14	R\$ 1.428,00	200,00		200,00	1.428,00	-	1.428,00	100,00%
1.2	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20	34,79	R\$ 42,82	R\$ 856,40	18,00		18,00	770,76	-	770,76	90,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	8000	27,57	R\$ 33,94	R\$ 271.520,00	4996,94	640,35	5.637,29	169.596,14	21.733,48	191.329,62	70,47%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	8000	5,44	R\$ 6,69	R\$ 53.520,00	3800,89	640,35	4.441,24	25.427,95	4.283,94	29.711,89	55,52%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2500	37,72	R\$ 46,43	R\$ 116.075,00	669,84	46,50	716,34	31.100,67	2.159,00	33.259,67	28,65%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	500	16,73	R\$ 20,59	R\$ 10.295,00	213,14	6,80	219,94	4.388,55	140,01	4.528,56	43,99%
1.7	PRE-MISTURADO À FRIJO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	30	288,13	R\$ 354,71	R\$ 10.641,30				-	-	-	0,00%
1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1500	22,11	R\$ 27,21	R\$ 40.815,00	159,30		159,30	4.334,55	-	4.334,55	10,62%
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2520	0,63	R\$ 0,77	R\$ 1.940,40				-	-	-	0,00%
1.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	300	1,21	R\$ 1,48	R\$ 444,00				-	-	-	0,00%
TOTAL						507.535,10				237.046,62	28.316,43	265.363,05	52,28%


 ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA


 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
 FISCAL DE OBRAS DO NASCIMENTO
 Eng Civil
 CREA 48516-DIPE


 D.L.G. CONSTRUTORA LTDA.
 EMPRESA

37.482.838/0001-79
DLG CONSTRUTORA LTDA
 R Promotor Luis Americo G Filho, 100A
 Centro - CEP: 55200-000 - Pesqueira - PE