


<b>Proponente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		<b>Projeto:</b> RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE				<b>Empresa / CNPJ:</b> D. L. G. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.482.838/0001-79				
<b>Responsável Técnico (Fiscalização):</b> Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		<b>Endereço:</b> DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE		<b>LOTE</b>		<b>Processo Licitatório:</b> 017/2021		<b>DATA DO BM</b> 10/12/2021		<b>BM</b>  <b>8</b>
<b>LOCAL DA OBRA</b> VIAS PÚBLICAS, CONFORME FOTOGRAFIAS EM ANEXOS		<b>MODALIDADE</b> TP	<b>Nº</b> 001/2021	<b>Contrato</b> 069/2021/PMP	<b>OS</b> -	<b>BDI</b> 23,11%	<b>Valor Cont.</b> R\$ 507.535,10	<b>Valor Medição</b> R\$ 68.675,37	<b>Saldo Cont.</b> R\$ 121.209,78	
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> 10/11/2021 A 10/12/2021										



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					507.535,10				317.649,95	68.675,37	386.325,32	76,12%
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	200	R\$ 5,80	R\$ 7,14	R\$ 1.428,00	200,00		200,00	1.428,00	-	1.428,00	100,00%
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	Unid	20	R\$ 34,79	R\$ 42,82	R\$ 856,40	20,00		20,00	856,40	-	856,40	100,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	8000	R\$ 27,57	R\$ 33,94	R\$ 271.520,00	6755,17	1172,25	7.927,42	229.270,47	39.786,17	269.056,64	99,09%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	8000	R\$ 5,44	R\$ 6,69	R\$ 53.520,00	5446,78	1172,25	6.619,03	36.438,96	7.842,35	44.281,31	82,74%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2500	R\$ 37,72	R\$ 46,43	R\$ 116.075,00	858,68	368,87	1.227,55	39.868,51	17.126,63	56.995,14	49,10%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	500	R\$ 16,73	R\$ 20,59	R\$ 10.295,00	264,84	55,60	320,44	5.453,06	1.144,80	6.597,86	64,09%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	30	R\$ 288,13	R\$ 354,71	R\$ 10.641,30			-	-	-	-	0,00%
1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m	1500	R\$ 22,11	R\$ 27,21	R\$ 40.815,00	159,30	102,00	261,30	4.334,55	2.775,42	7.109,97	17,42%
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m3 x km	2520	R\$ 0,63	R\$ 0,77	R\$ 1.940,40			-	-	-	-	0,00%
1.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300	R\$ 1,21	R\$ 1,48	R\$ 444,00			-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>						<b>507.535,10</b>				<b>317.649,95</b>	<b>68.675,37</b>	<b>386.325,32</b>	<b>76,12%</b>

  
**ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO**  
 SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO

  
**FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO**  
 FISCAL DE OBRA  
 Francisco Alves do Nascimento  
 Eng. Civil  
 CREA 48516-D/PE

  
**D. L. G. CONSTRUTORA LTDA**  
 EMPRESA  
 37.482.838/0001-79  
 D.L.G. CONSTRUTORA LTDA  
 R. Promotor Luis Américo G. Silva, 100A  
 Centro - CEP: 55300-000 - Pesqueira - PE

Adailton Suesley C. da S. Taumaturgo  
 Secretario de Infraestrutura  
 Mat. 300 344 Port. 010.2021