



<b>Proponente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Projeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO DISTRITO DE CIMBRES – MUNICÍPIO DE PESQUEIRA					<b>Empresa / CNPJ:</b> MGA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 38.217.008/0001-87			  <b>BM</b>  <b>7</b>
<b>Responsável Técnico (Fiscalização):</b> Emmanuel de Andrade Sousa - CREA/PE: 1819602311	<b>BAIRRO:</b> DISTRITO DE CIMBRE - PESQUEIRA PE					<b>Processo Licitatório:</b> 031/2022		<b>DATA DO BM</b> 22/12/2022	
<b>RUA:</b> RUA 11 E RUA 12 (TRECHO 2)	<b>BDI</b> 24,00%	<b>O S</b> 18/07/2022	<b>N. do Contrato</b> 055/2022	<b>Licitação Tipo</b> TP	<b>Número</b> 007/2022	<b>Valor Cont.</b> R\$ 900.918,14	<b>Valor Medição</b> R\$ 53.043,53	<b>SALDO</b> R\$ 431.134,32	
						<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> 01/12/2022 A 22/12/2022			

### BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 07


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES					R\$ 15.476,79				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.963,44	12,69%
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M2	6,00	263,91	327,24	1.963,44	6,00	6,00	R\$ 1.963,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.963,44	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	10.897,86	13.513,34	13.513,34							
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					R\$ 137.832,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1	PATIO DA ESCOLA												
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.440,00	1,21	1,50	2.160,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	109,00	48,02	59,54	5.489,88		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.440,00	72,35	89,71	129.182,40		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	RUA 02 - RUA DA ESCOLA MUNICIPAL					R\$ 112.982,10				R\$ 112.041,62	R\$ -	R\$ 112.041,62	99,17%
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.037,10	1,21	1,50	1.555,65	771,49	771,49	R\$ 1.157,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.157,24	74,39%
2.2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	294,70	48,02	59,54	17.546,43	322,50	322,50	R\$ 19.201,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.201,65	109,43%
2.2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.097,10	72,35	89,71	93.038,24	1021,99	1021,99	R\$ 91.682,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.682,73	98,54%
2.2.2	SINALIZAÇÃO												
2.2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	206,37	255,89	255,89		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3	RUA 03 - RUA DA ESCOLA ESTADUAL					R\$ 30.846,53				R\$ 49.062,57	R\$ -	R\$ 49.062,57	159,05%
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO												

  
 38.217.008/0001-87  
 MGA CONSTRUTORA LTDA  
 R. NSª Aparecida, 222 - Anexo Sala 2  
 Bairro: Pesqueira - PE - CEP 55211-000

2.3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	193,50	1,21	1,50	290,25	123,34	123,34	R\$	185,01	R\$	-	R\$	185,01	63,74%	
2.3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	64,50	48,02	59,54	3.840,33	116,77	116,77	R\$	6.952,49	R\$	-	R\$	6.952,49	181,04%	
2.3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	193,50	72,35	89,71	17.358,88	467,34	467,34	R\$	41.925,07	R\$	-	R\$	41.925,07	241,52%	
2.3.2	<b>CAÇADA E ACESSIBILIDADE</b>															
2.3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	96,75	1,21	1,50	145,12		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	6,77	685,21	849,66	5.752,19		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.3.2.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,00	177,02	219,50	1.975,50		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.3.3	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.3.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.3.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	209,08	259,25	518,50		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.3.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	306,35	379,87	759,74		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4	<b>RUA 04</b>					R\$	114.359,70			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.013,40	1,21	1,50	1.520,10		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M²	331,80	48,02	59,54	19.755,37		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.013,40	72,35	89,71	90.912,11		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.4.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	206,37	255,89	511,78		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.4.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	328,74	407,63	815,26		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.5	<b>RUA 05</b>					R\$	79.939,69			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	712,20	1,21	1,50	1.068,30		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	

  
 38.217.008/0001-87  
 MGA CONSTRUTORA LTDA  
 R. NSª Aparecida, 22A, 1º Andar Sala 2  
 Maralhão - Piquetara - PE - CEP 55200-000

2.5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	237,40	48,02	59,54	1.4134,79	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.5.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	712,20	72,35	89,71	63.891,46	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.5.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>														
2.5.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.5.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.5.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.6	<b>RUA 07</b>					R\$ 46.656,01			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
2.6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M³	412,50	1,21	1,50	618,75	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.6.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	137,50	48,02	59,54	8.186,75	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.6.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	412,50	72,35	89,71	37.005,37	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.6.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>														
2.6.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.6.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.6.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.7	<b>RUA 09</b>					R\$ 35.028,37			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
2.7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M³	307,80	1,21	1,50	461,70	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.7.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	102,60	48,02	59,54	6.108,80	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.7.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	307,80	72,35	89,71	27.612,73	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.7.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>														
2.7.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.7.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.7.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.8	<b>RUA 11</b>					R\$ 83.989,83			R\$ 61.502,89	R\$ 26.054,14	R\$ 89.557,02	106,63%			

  
 38.217.008/0001-87  
 MGA CONSTRUTORA LTDA  
 R. NSª Aparecida, 222 - Ancar Sala 2  
 Brasilândia - Foz de Iguaçu - PE - CEP 55200-000

<b>2.8.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.8.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	677,40	1,21	1,50	1.016,10	469,06	285,65	754,71	R\$	703,59	R\$	428,48	R\$	1.132,07	111,41%
2.8.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	348,00	48,02	59,54	20.719,92	348,00		348,00	R\$	20.719,92	R\$	-	R\$	20.719,92	100,00%
2.8.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	677,40	72,35	89,71	60.769,55	469,06	285,65	754,71	R\$	42.079,37	R\$	25.625,66	R\$	67.705,03	111,41%
<b>2.8.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.8.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	209,08	259,25	518,50			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	306,35	379,87	759,74			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.9</b>	<b>RUA 12</b>					<b>R\$</b>	<b>100.135,90</b>			<b>R\$</b>	<b>47.192,42</b>	<b>R\$</b>	<b>26.989,39</b>	<b>R\$</b>	<b>74.171,81</b>	<b>74,07%</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.9.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	751,30	1,21	1,50	1.126,95	370,06	292,64	662,70	R\$	555,09	R\$	438,96	R\$	994,05	88,21%
2.9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	366,60	48,02	59,54	21.827,36	225,55	5,00	230,55	R\$	13.429,25	R\$	297,70	R\$	13.726,95	62,89%
2.9.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	751,30	72,35	89,71	67.399,12	370,06	292,64	662,70	R\$	33.198,08	R\$	26.252,73	R\$	59.450,81	88,21%
<b>2.9.2</b>	<b>CALÇADA E ACESSIBILIDADE</b>															
2.9.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	146,55	1,21	1,50	219,82			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	10,26	685,21	849,66	8.717,51			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.9.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.9.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.10</b>	<b>RUA 13</b>					<b>R\$</b>	<b>14.099,85</b>			<b>R\$</b>	<b>45.198,26</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>45.198,26</b>	<b>320,69%</b>
<b>2.10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.10.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	107,09	1,21	1,50	160,63	412,05		412,05	R\$	618,08	R\$	-	R\$	618,08	384,78%
2.10.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	69,20	48,02	59,54	4.120,16	127,90		127,90	R\$	7.615,17	R\$	-	R\$	7.615,17	184,83%
2.10.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	107,09	72,35	89,71	9.607,04	412,05		412,05	R\$	36.965,01	R\$	-	R\$	36.965,01	384,77%
<b>2.10.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>															

38.217.008/0001-87  
 MGA CONSTRUTORA LTDA  
 R. NSª Aparecida, 222 - Apto. Sala 2  
 Fátima - Fátima - PE - CEP 55200-000

2.10.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11	<b>RUA 14</b>						R\$	129.577,06			R\$	97.789,10	R\$	-	R\$	97.789,10	75,47%
2.11.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																
2.11.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	900,00	1,21	1,50	1.350,00	887,46		887,46	R\$	1.331,19	R\$	-	R\$	1.331,19	98,61%	
2.11.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	283,15	48,02	59,54	16.858,75	282,90		282,90	R\$	16.843,87	R\$	-	R\$	16.843,87	99,91%	
2.11.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	900,00	72,35	89,71	80.739,00	857,46		887,46	R\$	79.614,04	R\$	-	R\$	79.614,04	98,61%	
2.11.2	<b>CALÇADA E ACESSIBILIDADE</b>																
2.11.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	432,00	1,21	1,50	648,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	30,24	685,21	849,66	25.693,71			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.2.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,00	177,02	219,50	1.975,50			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3	<b>SINALIZAÇÃO</b>																
2.11.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	78,31	97,10	194,20			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	206,37	255,89	255,89			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	328,74	407,63	407,63			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.6	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + Si - fornecimento e implantação	UNID	1,00	328,74	407,63	407,63			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	328,74	407,63	407,63			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
<b>TOTAL</b>							R\$	<b>900.918,14</b>			R\$	<b>416.740,29</b>	R\$	<b>33.043,53</b>	R\$	<b>469.783,82</b>	<b>52,15%</b>

  
**ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA**  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PESQUEIRA - PE., 22 DE DEZEMBRO DE 2022  
**Emanuel de Andrade Souza**  
 Técnico em Edificações  
 Matr. 800997  
 EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA  
 FISCAL DE OBRA

  
 MGA CONSTRUTORA LTDA.  
 EMPRESA

38.217.008/0001-87  
 MGA CONSTRUTORA LTDA  
 R. NSª Aparecida, 22A, 1º Andar Sala 2  
 Euzébio, Pesqueira - PE - CEP 55200-000