



Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Projeto: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE				Empresa / CNPJ: D. L. G. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.482.838/0001-79				BM 12	 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
Responsável Técnico (Fiscalização): Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE		LOTE		Processo Licitatório: 017/2021		DATA DO BM 14/03/2022											
LOCAL DA OBRA		MODALIDADE		Nº		Contrato		OS				BDI		Valor Cont.		Valor Medição		Saldo Cont.	
VIAS PÚBLICAS, CONFORME FOTOGRAFIAS EM ANEXOS		TP		001/2021		069/2021/PMP		-				23,11%		R\$ 634.044,90		R\$ 34.828,43		R\$ 92.568,77	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/02/2022 A 14/03/2022																			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%	
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					634.044,90					506.647,70	34.828,43	541.476,13	85,40%
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	200	R\$ 5,80	R\$ 7,14	R\$ 1.428,00	200,00		200,00	1.428,00	-		1.428,00	100,00%
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	Unid	20	R\$ 34,79	R\$ 42,82	R\$ 856,40	20,00		20,00	856,40	-		856,40	100,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM. REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	11500	R\$ 27,57	R\$ 33,94	R\$ 390.310,00	10123,88		10.123,88	343.604,49	-		343.604,49	88,03%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	9000	R\$ 5,44	R\$ 6,69	R\$ 60.210,00	8815,49		8.815,49	58.975,63	-		58.975,63	97,95%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2500	R\$ 37,72	R\$ 46,43	R\$ 116.075,00	1834,45		1.834,45	85.173,51	-		85.173,51	73,38%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	550	R\$ 16,73	R\$ 20,59	R\$ 11.324,50	457,41		457,41	9.418,07	-		9.418,07	83,17%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	30	R\$ 288,13	R\$ 354,72	R\$ 10.641,60		79,06	79,06	-		28.043,45	28.043,45	263,53%
1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m	1500	R\$ 22,11	R\$ 27,21	R\$ 40.815,00	264,30		264,30	7.191,60	-		7.191,60	17,62%
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m3 x km	2520	R\$ 0,63	R\$ 0,77	R\$ 1.940,40		6640,87	6.640,87	-		5.113,47	5.113,47	263,53%
1.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300	R\$ 1,21	R\$ 1,48	R\$ 444,00		1129,40	1.129,40	-		1.671,51	1.671,51	376,47%
TOTAL						634.044,90				506.647,70	34.828,43	541.476,13	85,40%	


ADANTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
 SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO

Adanton Suesley C. da S. Taumaturgo
 Secretário de Infraestrutura
 Mat 300 344 Port 010/2021


FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
 FISCAL DE OBRA


D. L. G. CONSTRUTORA LTDA
 EMPRESA

37.482.838/0001-79
 DLG CONSTRUTORA LTDA
 R. Promotor, Via America 67110, TODA
 Centro - CEP 55200-000 Pesqueira - PE