



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE
PRAÇA COMENDADOR DIDIER, S/N – CENTRO – PESQUEIRA – PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35

| OBRA: | | | CONTRATO | | | | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | | | BDI DE SERVIÇO: |
|---------------------|--|-----|---|--------------------|---------|-----------------|--------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| LOCAL: | | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | | | | | | BDI FORNECIMENTO: |
| EMPRESA CONTRATADA: | | | FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 113.174,95 | R\$ - | R\$ 92.682,32 | R\$ 92.682,32 | R\$ 20.492,64 | | |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | m² | 8 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | R\$ 419,09 | R\$ 3.352,72 | R\$ - | R\$ 3.352,72 | R\$ 3.352,72 | R\$ - | |
| 1.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 206,83 | R\$ 206,83 | R\$ - | R\$ 206,83 | R\$ 206,83 | R\$ - | |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 20 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | R\$ 45,78 | R\$ 915,60 | R\$ - | R\$ 915,60 | R\$ 915,60 | R\$ - | |
| 1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 911,72 | 0,00 | 911,72 | 911,72 | 0,00 | R\$ 91,51 | R\$ 83.431,50 | R\$ - | R\$ 83.431,50 | R\$ 83.431,50 | R\$ - | |
| 1.5 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 911,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,72 | R\$ 3,44 | R\$ 3.136,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.136,32 | |
| 1.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS | UN | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 1.573,75 | R\$ 1.573,75 | R\$ - | R\$ 1.573,75 | R\$ 1.573,75 | R\$ - | |
| 1.7 | POSTE METÁLICO H = 7M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ENTRADA DE ENERGIA. | UND | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 1.273,44 | R\$ 1.273,44 | R\$ - | R\$ 1.273,44 | R\$ 1.273,44 | R\$ - | |
| 1.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | R\$ 575,42 | R\$ 5.754,20 | R\$ - | R\$ 575,42 | R\$ 575,42 | R\$ 5.178,78 | |
| 1.9 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | R\$ 575,42 | R\$ 5.754,20 | R\$ - | R\$ 575,42 | R\$ 575,42 | R\$ 5.178,78 | |
| 1.10 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | R\$ 777,64 | R\$ 7.776,40 | R\$ - | R\$ 777,64 | R\$ 777,64 | R\$ 6.998,76 | |
| 2 | DEMOLIÇÃO | | | | | | | R\$ 991,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 991,73 | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | R\$ 46,43 | R\$ 51,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 51,63 | |
| 2.2 | RETIRADA E REMOÇÃO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE | UN | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 51,35 | R\$ 102,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 102,70 | |
| 2.3 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,67 | R\$ 22,23 | R\$ 837,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 837,40 | |
| 3 | SERVIÇOS DE TERRA | | | | | | | R\$ 9.449,29 | R\$ - | R\$ 9.449,29 | R\$ 9.449,29 | R\$ - | | |
| 3.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 1769,59 | 0,00 | 1769,59 | 1769,59 | 0,00 | R\$ 0,54 | R\$ 955,58 | R\$ - | R\$ 955,58 | R\$ 955,58 | R\$ - | |
| 3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 51,56 | 0,00 | 51,56 | 51,56 | 0,00 | R\$ 6,15 | R\$ 317,09 | R\$ - | R\$ 317,09 | R\$ 317,09 | R\$ - | |
| 3.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2.70M3). AF_07/2020 | m³ | 53,11 | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 0,00 | R\$ 3,64 | R\$ 193,32 | R\$ - | R\$ 193,32 | R\$ 193,32 | R\$ - | |
| 3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 79,66 | 0,00 | 79,66 | 79,66 | 0,00 | R\$ 8,25 | R\$ 657,20 | R\$ - | R\$ 657,20 | R\$ 657,20 | R\$ - | |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | | BDI DE SERVIÇO: 24,07% | | |
|---|--|-----|-------------|--------------------|---------|-----------------|--------|------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|--|
| LOCAL: DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | | | CONTRATO 470/2025 | | | BDI FORNECIMENTO: 0,00% | | |
| EMPRESA CONTRATADA: F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | | | FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | | |
| 3.5 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1769,59 | 0,00 | 1769,59 | 1769,59 | 0,00 | R\$ 4,14 | R\$ 7.326,10 | R\$ - | R\$ 7.326,10 | R\$ 7.326,10 | R\$ - | | | |
| 4 | CANTEIROS DOS BANCOS "U" | | | | | | | R\$ 4.092,82 | R\$ - | R\$ 538,36 | R\$ 538,36 | R\$ 538,36 | R\$ 3.554,46 | | | |
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | R\$ 130,67 | R\$ 538,36 | R\$ - | R\$ 538,36 | R\$ 538,36 | R\$ - | | | |
| 4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | R\$ 651,15 | R\$ 1.308,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.308,81 | | | |
| 4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | R\$ 22,51 | R\$ 701,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 701,19 | | | |
| 4.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | R\$ 26,48 | R\$ 57,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 57,20 | | | |
| 4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | R\$ 431,99 | R\$ 306,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 306,71 | | | |
| 4.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | R\$ 4,87 | R\$ 115,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 115,71 | | | |
| 4.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | R\$ 39,35 | R\$ 623,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 623,30 | | | |
| 4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | R\$ 55,75 | R\$ 441,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 441,54 | | | |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | R\$ 53.500,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 53.500,28 | | | |
| 5.1 | POSTE RETO COM BASE, CÔNICO EM TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 50MM H = 4M, COM 2 Luminárias Publicas LED 150w SMD IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 964,50 | R\$ 4.822,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.822,50 | | | |
| 5.2 | POSTE DE AÇO METÁLICO H = 7M, DIÂMETRO INFERIOR = "125" MM, INCLUSO 4 LUMINÁRIAS LED IP 66 150W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ 2.117,22 | R\$ 19.054,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.054,98 | | | |
| 5.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 221,77 | R\$ 1.552,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.552,39 | | | |
| 5.4 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5 CM | UND | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 25,89 | R\$ 181,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 181,23 | | | |
| 5.5 | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 1", ENTERRADO 0,4M DE PROFUNDIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 479,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,37 | R\$ 14,10 | R\$ 6.759,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.759,12 | | | |
| 5.6 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v | un | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 185,89 | R\$ 371,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 371,78 | | | |
| 5.7 | Programador de Horário Timer - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 148,25 | R\$ 444,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 444,75 | | | |
| 5.8 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | R\$ 19,75 | R\$ 335,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 335,75 | | | |
| 5.9 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | R\$ 98,54 | R\$ 1.675,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.675,18 | | | |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | CONTRATO | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | 24,07% | | | | | |
| LOCAL: | | CONTRATO | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI FORNECIMENTO: | | | | | |
| DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | 0,00% | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | FONTES DE PREÇOS: | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | | | | | | |
| F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
| 5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | R\$ 15,99 | R\$ 396,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 396,39 |
| 5.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1380,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1380,21 | R\$ 6,76 | R\$ 9.330,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.330,22 |
| 5.12 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,23 | R\$ 24,81 | R\$ 1.122,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.122,16 |
| 5.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 12,02 | R\$ 36,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 36,06 |
| 5.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 13,03 | R\$ 13,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,03 |
| 5.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 14,14 | R\$ 14,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14,14 |
| 5.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 76,04 | R\$ 76,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 76,04 |
| 5.17 | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÁCIACIA 9,6 W/M | UN | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | R\$ 105,98 | R\$ 1.059,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.059,80 |
| 5.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 506,34 | R\$ 506,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 506,34 |
| 5.19 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 39,31 | R\$ 39,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 39,31 |
| 5.20 | Interruptor DR-63 2P 63 10KA | UND | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 122,79 | R\$ 122,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 122,79 |
| 5.21 | Refletor Holófoto Led 100w IP 65 | UN | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 67,29 | R\$ 269,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 269,16 |
| 5.22 | Refletor Holófoto Led 50w IP 65 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 43,26 | R\$ 43,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 43,26 |
| 5.23 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 0,5 M DE SOLO, H=5M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W SMD IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 1.054,78 | R\$ 5.273,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.273,90 |
| 6 | PISO | | | | | | | R\$ 329.763,65 | R\$ - | R\$ 49.639,94 | R\$ - | R\$ 49.639,94 | R\$ 280.123,71 |
| 6.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 170 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | R\$ 49,46 | R\$ 8.408,20 | R\$ - | R\$ 8.408,20 | R\$ 8.408,20 | R\$ - |
| 6.2 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | R\$ 86,94 | R\$ 1.477,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.477,98 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | R\$ 76,74 | R\$ 61.392,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 61.392,00 |
| 6.4 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | m² | 664,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,76 | R\$ 216,16 | R\$ 143.694,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 143.694,52 |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | | | BDI DE SERVIÇO: 24,07% |
|---------------------|---|-----|--|--------------------|---------|-----------------|--------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| LOCAL: | | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | | | BDI FORNECIMENTO: 0,00% | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | | FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | |
| 6.5 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 320,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,90 | R\$ 100,74 | R\$ 32.327,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 32.327,47 | |
| 6.6 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ARMADO MALHA 10X10, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021(BASE 90952 | M² | 664,76 | 0,00 | 332,38 | 332,38 | 332,38 | R\$ 124,05 | R\$ 82.463,48 | R\$ - | R\$ 41.231,74 | R\$ 41.231,74 | R\$ 41.231,74 | R\$ 41.231,74 | |
| 7 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | R\$ 10.264,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.264,24 | | |
| 7.1 | LIXEIRA EM TELA DE MOEDA C/INSTALAÇÃO | UN | 6 | 0,00 | | 0,00 | 6,00 | R\$ 328,61 | R\$ 1.971,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.971,66 | |
| 7.2 | INSTALAÇÃO DA ESTÁTUA | UND | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 276,91 | R\$ 276,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 276,91 | |
| 7.3 | PERGOLADO PRAÇA DE CIMBRES - CONFORME PROJETO | m² | 39 | 0,00 | | 0,00 | 39,00 | R\$ 205,53 | R\$ 8.015,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.015,67 | |
| 8 | PINTURA | | | | | | | R\$ 11.481,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.481,19 | | |
| 8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 222,59 | 0,00 | | 0,00 | 222,59 | R\$ 31,26 | R\$ 6.958,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.958,16 | |
| 8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 222,59 | 0,00 | | 0,00 | 222,59 | R\$ 5,59 | R\$ 1.244,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.244,28 | |
| 8.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 222,59 | 0,00 | | 0,00 | 222,59 | R\$ 14,73 | R\$ 3.278,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.278,75 | |
| 9 | QUADRA | | | | | | | R\$ 62.997,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.997,34 | | |
| 9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7,06 | 0,00 | | 0,00 | 7,06 | R\$ 130,67 | R\$ 922,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 922,53 | |
| 9.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 3,44 | 0,00 | | 0,00 | 3,44 | R\$ 651,15 | R\$ 2.239,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.239,96 | |
| 9.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 3,62 | 0,00 | | 0,00 | 3,62 | R\$ 26,48 | R\$ 95,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 95,86 | |
| 9.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 47,716 | 0,00 | | 0,00 | 47,72 | R\$ 22,51 | R\$ 1.074,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.074,09 | |
| 9.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 47,44 | 0,00 | | 0,00 | 47,44 | R\$ 82,04 | R\$ 3.891,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.891,98 | |
| 9.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 104,48 | 0,00 | | 0,00 | 104,48 | R\$ 4,87 | R\$ 508,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 508,82 | |
| 9.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 104,48 | 0,00 | | 0,00 | 104,48 | R\$ 39,35 | R\$ 4.111,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.111,29 | |
| 9.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 189,88 | 0,00 | | 0,00 | 189,88 | R\$ 71,47 | R\$ 13.570,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.570,72 | |
| 9.9 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 215,04 | 0,00 | | 0,00 | 215,04 | R\$ 36,88 | R\$ 7.930,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.930,68 | |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | CONTRATO | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | 24,07% | | | | | |
| LOCAL: | | CONTRATO | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | | 10/04/2026 | | BDI FORNECIMENTO: | | | |
| DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | | | | | 0,00% | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | FONTES DE PREÇOS: | | | | | | | | | | | |
| F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
| 9.10 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 57,8 | 0,00 | | 0,00 | 57,80 | R\$ 103,77 | R\$ 5.997,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.997,91 |
| 9.11 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM PARA ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 130,46 | 0,00 | | 0,00 | 130,46 | R\$ 72,66 | R\$ 9.479,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.479,22 |
| 9.12 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 2.824,39 | R\$ 2.824,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.824,39 |
| 9.13 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 3.171,14 | R\$ 3.171,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.171,14 |
| 9.14 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 94,26 | 0,00 | | 0,00 | 94,26 | R\$ 12,66 | R\$ 1.193,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.193,33 |
| 9.15 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRRO. AF_08/2023 | m³ | 35,1278 | 0,00 | | 0,00 | 35,13 | R\$ 106,77 | R\$ 3.750,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.750,60 |
| 9.16 | ESTRUTURA TABELA DE BASQUETE - CONFORME PROJETO | UN | 2 | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | R\$ 1.117,42 | R\$ 2.234,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.234,84 |
| 10 | ARQUIBANCADA 01 (ENTRE O CANTEIRO 03 E 04) | | | | | | | R\$ 26.887,54 | R\$ 2.443,53 | R\$ - | R\$ 2.443,53 | R\$ 2.443,53 | R\$ 24.444,01 |
| 10.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 18,7 | 0,00 | 18,70 | 18,70 | 0,00 | R\$ 130,67 | R\$ 2.443,53 | R\$ - | R\$ 2.443,53 | R\$ 2.443,53 | R\$ - |
| 10.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 9,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | R\$ 651,15 | R\$ 5.925,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.925,47 |
| 10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 119,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,80 | R\$ 22,51 | R\$ 2.696,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.696,70 |
| 10.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | R\$ 26,48 | R\$ 254,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 254,21 |
| 10.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | R\$ 431,99 | R\$ 4.557,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.557,49 |
| 10.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,96 | R\$ 69,06 | R\$ 2.207,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.207,16 |
| 10.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,54 | R\$ 4,87 | R\$ 270,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 270,48 |
| 10.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,54 | R\$ 55,75 | R\$ 3.096,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.096,36 |
| 10.9 | Assento de banco em concreto 20 MPA, 6 cm de espessura, armado | m² | 103,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,70 | R\$ 42,97 | R\$ 4.455,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.455,99 |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | CONTRATO | | MEDICÇÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | 24,07% | | | | | | |
| LOCAL: | | CONTRATO | | MEDICÇÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI FORNECIMENTO: | | | | | | |
| DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | 0,00% | | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | FONTES DE PREÇOS: | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | | | | | | | |
| F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | |
| 10.10 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 103,70 | | 0,00 | 0,00 | 103,70 | R\$ 163,36 | R\$ 980,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 980,16 |
| 11 | ARQUIBANCADA 02 (AO LADO DO CANTEIRO 06) | | | | | | | R\$ 20.114,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.114,34 |
| 11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024 | m³ | 8,71 | 0,00 | | 0,00 | 8,71 | R\$ 130,67 | R\$ 1.138,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.138,14 |
| 11.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | m³ | 4,24 | 0,00 | | 0,00 | 4,24 | R\$ 651,15 | R\$ 2.760,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.760,88 |
| 11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 55,11 | 0,00 | | 0,00 | 55,11 | R\$ 22,51 | R\$ 1.240,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.240,53 |
| 11.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4,47 | 0,00 | | 0,00 | 4,47 | R\$ 26,48 | R\$ 118,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 118,37 |
| 11.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 7,57 | 0,00 | | 0,00 | 7,57 | R\$ 431,99 | R\$ 3.270,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.270,16 |
| 11.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023 | m³ | 62,73 | 0,00 | | 0,00 | 62,73 | R\$ 69,06 | R\$ 4.332,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.332,13 |
| 11.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 | m² | 39,86 | 0,00 | | 0,00 | 39,86 | R\$ 4,87 | R\$ 194,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 194,12 |
| 11.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 39,86 | 0,00 | | 0,00 | 39,86 | R\$ 55,75 | R\$ 2.222,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.222,20 |
| 11.9 | Assento de banco em concreto 20 MPA, 6 cm de espessura, armado | m² | 90,46 | 0,00 | | 0,00 | 90,46 | R\$ 42,97 | R\$ 3.887,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.887,07 |
| 11.10 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 5,82 | 0,00 | | 0,00 | 5,82 | R\$ 163,36 | R\$ 950,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 950,76 |
| 12 | ACADEMIA | | | | | | | R\$ 28.207,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 28.207,21 |
| 12.1 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.937,72 | R\$ 1.937,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.937,72 |
| 12.2 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 4.272,57 | R\$ 4.272,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.272,57 |
| 12.3 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 3.585,30 | R\$ 3.585,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.585,30 |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | CONTRATO | | MEDIÇÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | 24,07% | | | | | | |
| LOCAL: | | CONTRATO | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | | 10/04/2026 | | BDI FORNECIMENTO: | | | | |
| DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | | | | | 0,00% | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | FONTES DE PREÇOS: | | | | | | | | | | | | |
| F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | |
| 12.4 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 4.582,71 | R\$ 4.582,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.582,71 |
| 12.5 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 5.397,67 | R\$ 5.397,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.397,67 |
| 12.6 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 | UN | 2 | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | R\$ 2.302,29 | R\$ 4.604,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.604,58 |
| 12.7 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.727,51 | R\$ 1.727,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.727,51 |
| 12.8 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021 | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 2.099,15 | R\$ 2.099,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.099,15 |
| 13 | VEGETAÇÃO | | | | | | | R\$ | 12.987,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.987,95 |
| 13.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024 | m² | 234 | 0,00 | | 0,00 | 234,00 | R\$ 19,46 | R\$ 4.553,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.553,64 |
| 13.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024 | m² | 234 | 0,00 | | 0,00 | 234,00 | R\$ 4,72 | R\$ 1.104,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.104,48 |
| 13.3 | Plantio de Mudas De Vinca - Boa Noite | UND | 22 | 0,00 | | 0,00 | 22,00 | R\$ 9,67 | R\$ 212,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 212,74 |
| 13.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 | UN | 14 | 0,00 | | 0,00 | 14,00 | R\$ 229,79 | R\$ 3.217,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.217,06 |
| 13.5 | Plantio de Muda de Planta Clorofito | UND | 120 | 0,00 | | 0,00 | 120,00 | R\$ 23,56 | R\$ 2.827,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.827,20 |
| 13.6 | Plantio de Muda De Hibisco | UNIDADE | 24 | 0,00 | | 0,00 | 24,00 | R\$ 29,67 | R\$ 712,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 712,08 |
| 13.7 | Plantio de Muda De Pingo de Ouro | UN | 39 | 0,00 | | 0,00 | 39,00 | R\$ 9,25 | R\$ 360,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 360,75 |
| 14 | PLAYGROUND | | | | | | | R\$ | 15.318,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.318,92 |
| 14.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO 1A CATEGORIA | m³ | 8,6 | 0,00 | | 0,00 | 8,60 | R\$ 5,90 | R\$ 50,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 50,74 |
| 14.2 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 8,6 | 0,00 | | 0,00 | 8,60 | R\$ 123,26 | R\$ 1.060,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.060,04 |
| 14.3 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF 03/2024 | M | 29,4 | 0,00 | | 0,00 | 29,40 | R\$ 103,77 | R\$ 3.050,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.050,84 |
| 14.4 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM PARA ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 47,13 | 0,00 | | 0,00 | 47,13 | R\$ 72,66 | R\$ 3.424,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.424,47 |
| 14.5 | CONJUNTO DE BRINQUEDOS P/PLAYGROUND, DE MADEIRA TRATADA, DIMENSÕES 8,5 X 8,5 M, COM 2 CASINHAS COM TELHADO, 1 PLATAFORMA E 2 ESCORREGADORES | UND | 1 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | R\$ 7.732,84 | R\$ 7.732,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.732,84 |
| 15 | CANTEIRO 03 | | | | | | | R\$ | 12.785,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.785,66 |
| 15.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024 | m³ | 4,57 | 0,00 | | 0,00 | 4,57 | R\$ 130,67 | R\$ 597,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 597,16 |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | | MEDIÇÃO | | | | | DATA: | PERÍODO | | | BDI DE SERVIÇO: 24,07% | | |
|---------------------|---|-----|---|--------------------|---------|-----------------|-------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--|
| LOCAL: | | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | | | | BDI FORNECIMENTO: 0,00% | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | | FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | |
| 15.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 3,26 | 0,00 | | 0,00 | 3,26 | R\$ 651,15 | R\$ 2.122,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.122,75 | |
| 15.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 23,94 | 0,00 | | 0,00 | 23,94 | R\$ 22,51 | R\$ 538,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 538,89 | |
| 15.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1,31 | 0,00 | | 0,00 | 1,31 | R\$ 26,48 | R\$ 34,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34,69 | |
| 15.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 10,66 | 0,00 | | 0,00 | 10,66 | R\$ 431,99 | R\$ 4.605,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.605,01 | |
| 15.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31,8 | 0,00 | | 0,00 | 31,80 | R\$ 69,06 | R\$ 2.196,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.196,11 | |
| 15.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 53,52 | 0,00 | | 0,00 | 53,52 | R\$ 4,87 | R\$ 260,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 260,64 | |
| 15.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 33,74 | 0,00 | | 0,00 | 33,74 | R\$ 39,35 | R\$ 1.327,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.327,67 | |
| 15.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 19,78 | 0,00 | | 0,00 | 19,78 | R\$ 55,75 | R\$ 1.102,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.102,74 | |
| 16 | CANTEIRO 04 | | | | | | | R\$ 8.676,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.676,71 | |
| 16.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3,25 | 0,00 | | 0,00 | 3,25 | R\$ 130,67 | R\$ 424,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 424,68 | |
| 16.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2,3 | 0,00 | | 0,00 | 2,30 | R\$ 651,15 | R\$ 1.497,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.497,65 | |
| 16.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 17 | 0,00 | | 0,00 | 17,00 | R\$ 22,51 | R\$ 382,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 382,67 | |
| 16.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,95 | R\$ 26,48 | R\$ 25,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 25,16 | |
| 16.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 7,74 | 0,00 | | 0,00 | 7,74 | R\$ 431,99 | R\$ 3.343,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.343,60 | |
| 16.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 15,4 | 0,00 | | 0,00 | 15,40 | R\$ 69,06 | R\$ 1.063,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.063,52 | |
| 16.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 38,7 | 0,00 | | 0,00 | 38,70 | R\$ 4,87 | R\$ 188,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 188,47 | |
| 16.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 24,79 | 0,00 | | 0,00 | 24,79 | R\$ 39,35 | R\$ 975,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 975,49 | |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: 24,07% | | | | |
|---|---|-----|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|------------|------------|------------|
| LOCAL: DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | CONTRATO 470/2025 | | | | | | | BDI FORNECIMENTO: 0,00% | | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | | | | FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | | | | |
| 16.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 13,91 | 0,00 | | 0,00 | 13,91 | R\$ 55,75 | R\$ 775,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 775,48 | | | | |
| 17 | CANTEIRO 05 | | | | | | | R\$ 10.776,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.776,23 | | | | | |
| 17.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3,91 | 0,00 | | 0,00 | 3,91 | R\$ 130,67 | R\$ 510,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 510,92 | | | | |
| 17.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2,79 | 0,00 | | 0,00 | 2,79 | R\$ 651,15 | R\$ 1.816,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.816,71 | | | | |
| 17.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 20,48 | 0,00 | | 0,00 | 20,48 | R\$ 22,51 | R\$ 461,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 461,00 | | | | |
| 17.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1,12 | 0,00 | | 0,00 | 1,12 | R\$ 26,48 | R\$ 29,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 29,66 | | | | |
| 17.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 9,31 | 0,00 | | 0,00 | 9,31 | R\$ 431,99 | R\$ 4.021,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.021,83 | | | | |
| 17.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 23,14 | 0,00 | | 0,00 | 23,14 | R\$ 69,06 | R\$ 1.598,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.598,05 | | | | |
| 17.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 46,55 | 0,00 | | 0,00 | 46,55 | R\$ 4,87 | R\$ 226,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 226,70 | | | | |
| 17.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 29,5 | 0,00 | | 0,00 | 29,50 | R\$ 39,35 | R\$ 1.160,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.160,83 | | | | |
| 17.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 17,05 | 0,00 | | 0,00 | 17,05 | R\$ 55,75 | R\$ 950,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 950,54 | | | | |
| 18 | CANTEIRO 06 | | | | | | | R\$ 5.052,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.052,06 | | | | | |
| 18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,74 | 0,00 | | 0,00 | 1,74 | R\$ 130,67 | R\$ 227,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 227,37 | | | | |
| 18.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1,05 | 0,00 | | 0,00 | 1,05 | R\$ 651,15 | R\$ 683,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 683,71 | | | | |
| 18.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 10,45 | R\$ 22,51 | R\$ 235,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 235,23 | | | | |
| 18.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,69 | R\$ 26,48 | R\$ 18,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18,27 | | | | |
| 18.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 3,9 | 0,00 | | 0,00 | 3,90 | R\$ 431,99 | R\$ 1.684,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.684,76 | | | | |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: | | CONTRATO: | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | 20/03/2026 | | 10/04/2026 | | 24,07% | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | FONTES DE PREÇOS: | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | BDI FORNECIMENTO: | | | | | | |
| F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | 0,00% | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | |
| 18.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 10,16 | 0,00 | | 0,00 | 10,16 | R\$ 69,06 | R\$ 701,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 701,65 |
| 18.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 29,51 | 0,00 | | 0,00 | 29,51 | R\$ 4,87 | R\$ 143,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 143,71 |
| 18.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 17,55 | 0,00 | | 0,00 | 17,55 | R\$ 39,35 | R\$ 690,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 690,59 |
| 18.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 11,96 | 0,00 | | 0,00 | 11,96 | R\$ 55,75 | R\$ 666,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 666,77 |
| 19 | CANTEIRO 07 | | | | | | | R\$ | 2.984,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.984,38 |
| 19.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,74 | 0,00 | | 0,00 | 1,74 | R\$ 130,67 | R\$ 227,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 227,37 |
| 19.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1,05 | 0,00 | | 0,00 | 1,05 | R\$ 651,15 | R\$ 683,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 683,71 |
| 19.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 10,45 | 0,00 | | 0,00 | 10,45 | R\$ 22,51 | R\$ 235,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 235,23 |
| 19.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,69 | R\$ 26,48 | R\$ 18,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18,27 |
| 19.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 1,74 | 0,00 | | 0,00 | 1,74 | R\$ 431,99 | R\$ 751,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 751,66 |
| 19.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 4,53 | 0,00 | | 0,00 | 4,53 | R\$ 69,06 | R\$ 312,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 312,84 |
| 19.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15,1 | 0,00 | | 0,00 | 15,10 | R\$ 4,87 | R\$ 73,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 73,54 |
| 19.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 9,76 | 0,00 | | 0,00 | 9,76 | R\$ 39,35 | R\$ 384,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 384,06 |
| 19.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 5,34 | 0,00 | | 0,00 | 5,34 | R\$ 55,75 | R\$ 297,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 297,71 |
| 20 | MURETA DE CONTENÇÃO DO CANTEIRO DO PERGOLADO | | | | | | | R\$ | 3.236,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.236,12 |
| 20.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,79 | 0,00 | | 0,00 | 1,79 | R\$ 130,67 | R\$ 233,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 233,90 |
| 20.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,89 | R\$ 651,15 | R\$ 579,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 579,52 |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | | MEDICÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: 24,07% | | |
|---|---|-----|-------------|--------------------|---------|-----------------|-------|------------------------|---------------------|--|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------|--|
| LOCAL: DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | | | | CONTRATO 470/2025 | | BDI FORNECIMENTO: 0,00% | | |
| EMPRESA CONTRATADA: F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | | | | FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | | |
| 20.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 11,92 | 0,00 | | 0,00 | 11,92 | R\$ 22,51 | R\$ 268,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 268,32 | | |
| 20.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,9 | 0,00 | | 0,00 | 0,90 | R\$ 26,48 | R\$ 23,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 23,83 | | |
| 20.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 1,87 | 0,00 | | 0,00 | 1,87 | R\$ 431,99 | R\$ 807,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 807,82 | | |
| 20.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21,82 | 0,00 | | 0,00 | 21,82 | R\$ 4,87 | R\$ 106,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 106,26 | | |
| 20.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 21,82 | 0,00 | | 0,00 | 21,82 | R\$ 55,75 | R\$ 1.216,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.216,47 | | |
| 21 | PASSAGEM ELEVADA | | | | | | | | R\$ 5.542,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.542,23 | | |
| 21.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 62,05 | 0,00 | | 0,00 | 62,05 | R\$ 74,70 | R\$ 4.635,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.635,14 | | |
| 21.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 18,34 | 0,00 | | 0,00 | 18,34 | R\$ 49,46 | R\$ 907,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 907,10 | | |
| 22 | BANCO CURVADO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO POLIDO COM TAMPO EM GRANILITE CINZA (1 UNIDADE) | | | | | | | | R\$ 3.864,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.864,30 | | |
| 22.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,94 | 0,00 | | 0,00 | 1,94 | R\$ 130,67 | R\$ 253,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 253,50 | | |
| 22.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1,27 | 0,00 | | 0,00 | 1,27 | R\$ 651,15 | R\$ 826,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 826,96 | | |
| 22.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 17,68 | 0,00 | | 0,00 | 17,68 | R\$ 22,51 | R\$ 397,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 397,98 | | |
| 22.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,67 | R\$ 26,48 | R\$ 17,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 17,74 | | |
| 22.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 2,12 | 0,00 | | 0,00 | 2,12 | R\$ 431,99 | R\$ 915,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 915,82 | | |
| 22.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 11,19 | 0,00 | | 0,00 | 11,19 | R\$ 4,87 | R\$ 54,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 54,50 | | |
| 22.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 11,19 | 0,00 | | 0,00 | 11,19 | R\$ 39,35 | R\$ 440,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 440,33 | | |
| 22.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 11,19 | 0,00 | | 0,00 | 11,19 | R\$ 31,26 | R\$ 349,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 349,80 | | |
| 22.9 | TEXTURA ACRÍLICA LISA, EFEITO CIMENTO QUEIMADO, APLICAÇÃO EM PAREDE (INCLUSO ENCERAMENTO). | m² | 11,19 | 0,00 | | 0,00 | 11,19 | R\$ 29,85 | R\$ 334,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 334,02 | | |



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE
PRAÇA COMENDADOR DIDIER, S/N – CENTRO – PESQUEIRA – PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35

| OBRA: | | CONTRATO | | MEDIÇÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | 470/2025 | | | | | | 24,07% | | | | | |
| LOCAL: | | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | BDI FORNECIMENTO: | | | | | |
| DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | 0,00% | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | | FONTES DE PREÇOS: | | | | | | | | | | | |
| F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMPEA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
| 22.10 | Assento de banco em concreto 20 MPA, 6 cm de espessura, armado | m² | 5,34 | 0,00 | | 0,00 | 5,34 | R\$ 42,97 | R\$ 229,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 229,46 |
| 22.11 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 0,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,64 | R\$ 69,06 | R\$ 44,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 44,20 |
| 23 | BANCO EM "U" DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO POLIDO COM TAMPO EM GRANILITE CINZA (12 UNIDADES) | | | | | | | | R\$ 24.264,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 24.264,47 |
| 23.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 12,94 | 0,00 | | 0,00 | 12,94 | R\$ 130,67 | R\$ 1.690,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.690,87 |
| 23.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 8,48 | 0,00 | | 0,00 | 8,48 | R\$ 651,15 | R\$ 5.521,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.521,75 |
| 23.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 117,552 | 0,00 | | 0,00 | 117,55 | R\$ 22,51 | R\$ 2.646,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.646,10 |
| 23.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4,46 | 0,00 | | 0,00 | 4,46 | R\$ 26,48 | R\$ 118,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 118,10 |
| 23.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 11,02 | 0,00 | | 0,00 | 11,02 | R\$ 431,99 | R\$ 4.760,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.760,53 |
| 23.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 74,4 | 0,00 | | 0,00 | 74,40 | R\$ 4,87 | R\$ 362,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 362,33 |
| 23.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 25 MM | m² | 74,4 | 0,00 | | 0,00 | 74,40 | R\$ 39,35 | R\$ 2.927,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.927,64 |
| 23.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 74,4 | 0,00 | | 0,00 | 74,40 | R\$ 31,26 | R\$ 2.325,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.325,74 |
| 23.9 | TEXTURA ACRÍLICA LISA, EFEITO CIMENTO QUEIMADO, APLICAÇÃO EM PAREDE (INCLUSO ENCERAMENTO). | m² | 74,4 | 0,00 | | 0,00 | 74,40 | R\$ 29,85 | R\$ 2.220,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.220,84 |
| 23.10 | Assento de banco em concreto 20 MPA, 6 cm de espessura, armado | m² | 34,2 | 0,00 | | 0,00 | 34,20 | R\$ 42,97 | R\$ 1.469,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.469,57 |
| 23.11 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 3,2 | 0,00 | | 0,00 | 3,20 | R\$ 69,06 | R\$ 220,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 220,99 |
| 24 | FONTE | | | | | | | | R\$ 11.581,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.581,85 |
| 24.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5,78 | 0,00 | | 0,00 | 5,78 | R\$ 130,67 | R\$ 755,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 755,27 |
| 24.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 3,71 | 0,00 | | 0,00 | 3,71 | R\$ 651,15 | R\$ 2.415,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.415,77 |
| 24.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM VEDACIT NEUTROL - 2 DEMÃOS | m² | 29,95 | 0,00 | | 0,00 | 29,95 | R\$ 22,51 | R\$ 674,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 674,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE
PRAÇA COMENDADOR DIDIER, S/N – CENTRO – PESQUEIRA – PE
CNPJ: 10.264.406/0001-35

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CACIQUE XIKÃO NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | | MEDIÇÃO | DATA: | PERÍODO | | BDI DE SERVIÇO: 24,07% |
|---|---|-----|-------------|--------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| LOCAL: DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | | | | | | | | | | | | | | BDI FORNECIMENTO: 0,00% |
| EMPRESA CONTRATADA: F FRANCA & M BEZERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | | | | 1 | 10/04/2026 | 20/03/2026 | 10/04/2026 | |
| FONTES DE PREÇOS: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco - SBC - 09/2025 - Pernambuco - SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco - COMESA - 07/2024 - Pernambuco | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADES | | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | | |
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO | |
| 24.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 2,07 | 0,00 | | 0,00 | 2,07 | R\$ 26,48 | R\$ 54,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 54,81 | |
| 24.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X39 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M3) | m³ | 3,63 | 0,00 | | 0,00 | 3,63 | R\$ 431,99 | R\$ 1.568,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.568,12 | |
| 24.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 18,72 | 0,00 | | 0,00 | 18,72 | R\$ 4,87 | R\$ 91,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 91,17 | |
| 24.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 18,72 | 0,00 | | 0,00 | 18,72 | R\$ 55,75 | R\$ 1.043,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.043,64 | |
| 24.8 | Piso em concreto armado 20 MPA, 10 cm de espessura, armado e impermeabilizado | m² | 12,56 | 0,00 | | 0,00 | 12,56 | R\$ 66,10 | R\$ 830,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 830,22 | |
| 24.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 11,78 | 0,00 | | 0,00 | 11,78 | R\$ 352,18 | R\$ 4.148,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.148,68 | |
| 25 | CALÇADÃO | | | | | | | R\$ 98.652,55 | R\$ - | R\$ 11.906,01 | R\$ 11.906,01 | R\$ 11.906,01 | R\$ 86.746,53 | |
| 25.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 240,72 | 0,00 | 240,72 | 240,72 | 0,00 | R\$ 49,46 | R\$ 11.906,01 | R\$ - | R\$ 11.906,01 | R\$ 11.906,01 | R\$ - | |
| 25.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1342,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342,41 | R\$ 64,62 | R\$ 86.746,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 86.746,53 | |
| 26 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | R\$ 78.352,00 | R\$ - | R\$ 7.835,20 | R\$ 7.835,20 | R\$ 7.835,20 | R\$ 70.516,80 | |
| 26.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CIMBRES PRAÇA | MÊS | 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | R\$ 7.835,20 | R\$ 78.352,00 | R\$ - | R\$ 7.835,20 | R\$ 7.835,20 | R\$ 70.516,80 | |
| | | | | | | | | | R\$965.000,00 | R\$0,00 | R\$174.494,65 | R\$174.494,65 | R\$790.505,35 | |
| | | | | | | | | | | VALOR DESTA MEDIÇÃO | | R\$174.494,65 | | |
| | | | | | | | | | | VALOR MEDIDO ACUMULADO | | R\$174.494,65 | | |
| | | | | | | | | | | SALDO DO CONTRATO | | R\$790.505,35 | | |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO CONTRATO | | R\$965.000,00 | | |